



# COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

---

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE N. 260 del 31-07-2015**

**UFFICIO: TECNICO**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE GRIONS-POVOLETTO . APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEFINITIVO.**

PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. 260 DEL 31-07-15

---

### ***PARERE TECNICO***

Art.147 bis del Tuel del 18.08.2000, n.267

Parere favorevole di regolarità tecnica.

Povoletto, li 31-07-15

Il Responsabile Unico del Procedimento  
f.to Serafini Stefano

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Richiamata** la determinazione n. 533 del 14.10.2008, esecutiva per legge, con la quale si affidava allo Studio tecnico **ROSSI & ASSOCIATI** con sede in Udine, Via Bariglaria n. 373, l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla direzione e contabilità dei lavori di d'**Realizzazione pista ciclabile Grions-Povoletto**;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.10.2008, con la quale veniva approvato il progetto preliminare, redatto in data 15.10.2008 dallo Studio Tecnico **ROSSI & ASSOCIATI** di Udine, dell'opera in oggetto, avente una previsione di spesa complessiva di € 230.000,00= di cui 163.673,38= per lavori ed € 66.326,62= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Richiamata** la deliberazione giunta n. 65 del 19/05/2011 con la quale veniva approvato il progetto definitivo, redatto in data 07.03.2011 dallo Studio Tecnico **ROSSI & ASSOCIATI** di Udine, dell'opera in oggetto, avente una previsione di spesa complessiva di € 251.500,00= di cui € **139.276,09= per lavori e € 112.223,91= per somme a disposizione**;

**Richiamata** inoltre la deliberazione giunta n. 84 del 13.09.2012 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto, redatto sempre dal suddetto Studio Tecnico, dell'importo di complessivi € 251.500,00=, di cui € 146.791,19= per lavori ed € 104.708,81= per somme a disposizione dell'Amministrazione

**Richiamata** inoltre la determinazione n. 220 del 05.06.2014 con la quale veniva approvato un aggiornamento del progetto esecutivo delle opere in oggetto per sopravvenute nuove disposizioni normative, redatto sempre dal suddetto Studio Tecnico, dell'importo di complessivi € 251.500,00=, di cui € 146.791,19= per lavori ed € 104.708,81= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Considerato** che al finanziamento dei lavori di che trattasi si è provveduto mediante contrazione di mutuo, di importo pari ad € 230.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. di Roma, assistito da un contributo regionale annuo ventennale, assegnato ai sensi della L.R. 2/2000, art. 4, commi da 55 a 57, e mediante assunzione con fondi propri di Bilancio, della somma rimanente pari ad € 21.500,00= imputandolo al Cap. 1495/6;

**VISTO** il contratto d'appalto n. 450 del 28.10.2014 registrato a Udine in data 29.10.2014 al n. 12146 serie 1T Pubblici con il quale si affidavano alla Ditta **BERTONI MARIO** con sede in Tavagnacco (UD) Via Della Roggia n. 56, l'esecuzione delle opere di che trattasi verso il corrispettivo di € **112.916,68=**, oltre gli oneri IVA;

**Richiamata** la determinazione n. 75 del 02.03.2015, esecutiva, con la quale veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta in data febbraio 2015 dal Direttore dei Lavori Ing. Sandro Rossi dello Studio Tecnico Rossi&Associati con sede in Via Bariglaria n. 373 a Udine, dell'importo sempre di complessivi € 251.500,00=, di cui € 131.748,37= per lavori ed € 119.751,63= per somme a disposizione dell'Amministrazione ;

-**Visto** l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi del 12.03.2015 n. 453 di Rep. registrato a Udine il 12.03.2015 al n. 2878 serie 1T;

**RICHIAMATO** il verbale di ultimazione dei lavori dal quale si certifica che le opere in oggetto sono state ultimate il giorno 23.05.2015 in tempo utile contrattuale;

**VISTI** lo stato al finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti rispettivamente in data 27.07.2015 dalla Direzione Lavori, dai quali si certifica che l'importo finale delle opere, eseguite a tutto il giorno 23.05.2015, ammonta a netti € 131746,20= (comprensivo oneri sicurezza e manodopera), ed il credito spettante all'Impresa appaltatrice, a saldo di ogni suo avere, è di € **746,20= oltre agli oneri IVA, per un totale complessivo di € 820,82**;

**RICORDATO** che la ditta deve rispettare le clausole del codice di comportamento del comune di Povoletto ed il rapporto nascente dal presente provvedimento si risolve di diritto per mancato rispetto dello stesso;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

**PRECISATO** che, trattandosi di appalto, l'intervento di cui al presente provvedimento è soggetto alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che il corrispondente **CIG 56845585 A 8** ;

**RITENUTI** regolari tali atti tecno-contabili e quindi doveroso procedere alla loro liquidazione;

**CONSIDERATO** che si rende necessario eseguire alcuni piccoli lavori di finitura tramite l'applicazione dell'affidamento in economia e che comunque è doveroso procedere all'aggiornamento del quadro economico di spesa finale dell'opera;

**VISTO** che il **quadro economico di spesa finale dell'opera** in oggetto risulta essere come di seguito esposto:

### **LAVORI A BASE D'ASTA**

A.1 Importo opere da computo	€	166.339,48=
A.2 dedurre costo della manodopera	€	46.759,73=
<b>A.3 importo lavori soggetto a ribasso</b>	€	<b>119.579,75=</b>
<b>Ribasso del 33,28%</b>	€	<b>39.796,14=</b>
<b>Restano</b>	€	<b>79.783,61=</b>
A.4 Oneri sicurezze (non sogg. a ribasso)	€	5.202,86=
A.5 A riassommare costo della manodopera	€	46.759,73=
Totale importo lavori	€	<b>131.746,20=</b>

### **B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1-IVA su A) 10%	€	13.174,62=
2-spese tecniche lorde	€	24.388,88=
3-spese tecniche per variante	€	4.900,00=
4-espropri e servitù	€	39.294,08=
5-Espropri per variante	€	4.740,00=
6-per contratti	€	21.192,63=
7-per contratti variante	€	4.685,56=
8-art. 11 L.R. 14/2002	€	1.871,59=
9-contributo gara Autorità Lavori Pubb	€	3130=
10 - Lavori in economia	€	5.245,14=
11-spese per cauzione rottura stradale	€	230,00=
Sommano	€	<b>119.753,80=</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>251.500,00=</b>

**VISTA** la Legge Regionale n. 14/2002

**Visto** il Decreto Legislativo 163/2006;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il Regolamento sulla disciplina dei contratti e di contabilità;

**VISTI** i vigenti regolamenti comunali;

**VISTO** il bilancio di previsione;

**VISTO** il piano risorse e obiettivi;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

## D E T E R M I N A

- 1) Per quanto nelle premesse indicato, di approvare lo stato lo stato al finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti rispettivamente in data 27.07.2015 dalla Direzione Lavori,, dai quali si certifica la regolarità opere di **realizzazione pista ciclabile Grions-Povoletto**, eseguite dalla Ditta BERTONI MARIO di Tavagnacco (UD) a tutto il 23.05.2015, per un importo complessivo finale netto di € **131.746,20=**(comprensivo oneri sicurezza e manodopera) oltre agli oneri IVA di legge ;
- 2)-Di liquidare a saldo di ogni suo avere, alla Ditta **BERTONI MARIO con sede in Via Della Roggia n. 56 a Tavagnacco (UD)**, la somma lorda di € **820,82 =** di cui € 746,20= quale imponibile, ed € 74,62= quali oneri IVA;
- 3)di imputare la relativa spesa di € 820,82= al cap.1495/6 ;
- 4)di **procedere allo svincolo** della polizza fidejussoria n. 10334042 dd. 03.09.2014 rilasciata dalla "Compagnia COFACE S.A.", prestata quale cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali;
- 5)di dare atto che, viste le risultanze finali dell'opera, l'aggiornamento definitivo del quadro economico di spesa dell'opera risulta essere:

### LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 Importo opere da computo	€ 166.339,48=
A.2 dedurre costo della manodopera	€ 46.759,73=
<b>A.3 importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>€ 119.579,75=</b>
<b>Ribasso del 33,28%</b>	<b>€ 39.796,14=</b>
<b>Restano</b>	<b>€ 79.783,61=</b>
A.4 Oneri sicurezze (non sogg. a ribasso)	€ 5.202,86=
A.5 A riassommare costo della manodopera	€ 46.759,73=
Totale importo lavori	<b>€ 131.746,20=</b>

### **B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

1-IVA su A) 10%	€ 13.174,62=
2-spese tecniche lorde	€ 24.388,88=
3-spese tecniche per variante	€ 4.900,00=
4-espropri e servitù	€ 39.294,08=
5-Espropri per variante	€ 4.740,00=
6-per contratti	€ 21.192,63=
7-per contratti variante	€ 4.685,56=
8-art. 11 L.R. 14/2002	€ 1.871,59=
9-contributo gara Autorità Lavori Pubb	€ 3130=
10 - Lavori in economia	€ 5.245,14=
11-spese per cauzione rottura stradale	€ 230,00=
Sommano	<b>€ 119.753,80=</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 251.500,00=</b>

- 6)di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE  
UNICO DEL PROCEDIMENTO  
F.TO Serafini Stefano

**DETERMINAZIONE**  
**NR. 260/31-07-2015**

---

**Ufficio: TECNICO**

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**LIQUIDAZIONE**

Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio;

Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di liquidazione,  
SI DISPONE per il pagamento.

*Povoletto, li 03-08-2015*

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to PASCOLO STEFANIA

---

**ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Effettuata la registrazione contabile dell'impegno di spesa:

nr. 404 sub 7/11 FPV 2015 cap. 1495/6

nr. \_\_\_\_\_ capitolo. \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_ capitolo. \_\_\_\_\_

Effettuata la registrazione contabile dell'accertamento nr. \_\_\_\_\_

EMESSO mandato di pagamento nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

EMESSO mandato di pagamento nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

EMESSO mandato di pagamento nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

*Povoletto, li 04-08-2015*

**L'IMPIEGATO ADDETTO**  
f.to Rizzi Giorgetta

---